

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер филиала Калугаэнерго
 ОАО "МРСК Центра и Приволжья" А.Н.Пухов
 " 23 " июня 2015 г.

График ремонта ЛЭП и оборудования 10,35,110кВ филиала Калугаэнерго на июль 2015г.

Предприятие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПО КрЭС									
ЛЭП-110кВ									
КрЭС	ВЛ 110 кВ Литейная - Болва	3	1 июл	3 июл	перенос с июня	ТО; Содержание работ: Замена	3		
КрЭС	ВЛ 110кВ Середейск-Маклаки	3	15 июл	17 июл		ТО; Содержание работ: Замена изоляторов			
КрЭС	ВЛ 110кВ Середейск-Маклаки	5	27 июл	31 июл		ТО; Содержание работ: Замена изоляторов			
ЛЭП-35кВ									
КрЭС	ВЛ 35 кВ Хвастовичи - Подбужье	3	1 июл	3 июл		ВКР; Содержание работ: Соединение			
КрЭС	ВЛ 35 кВ Руднево-Заря	3	6 июл	8 июл		КР; Содержание работ: Покраска опор,			
КрЭС	ВЛ 35 кВ Буда - Троицкая	9	6 июл	16 июл	перенесено с июня	ТО; Содержание работ: Замена			
КрЭС	ВЛ 35 кВ Хвастовичи - Еленская	10	6 июл	17 июля		ТО; Содержание работ: Вырубка	1		
КрЭС	ВЛ 35 кВ Хвастовичи - Терebenь	5	20 июл	24 июл		КР; Содержание работ: Смазка грозотроса,			
КрЭС	ВЛ 35 кВ Чипляево - Спас-Деменск	7	20 июл	29 июл		ВКР; Содержание работ: Замена			
ПС-110,35 кВ									
ПС 110 кВ Середейск									
КрЭС	2СШ-110, Т1	1	01 июл	1 июл		КР; Содержание работ: Капремонт ШП2-	1		
КрЭС	2СШ-110, Т2	1	2 июл	02 июл		КР; Содержание работ: Капремонт ШП2-	1		
КрЭС	2СШ-110, В-110 Середейск-Маклаки	1	7 июл	07 июл		КР; Содержание работ: Капремонт ШП2-	1		
ПС 110 Хвастовичи									

Предприя тие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
КрЭС	ВЛ 110 кВ Березовская Хвастовичи 2	1	3 июл	3 июл	Работа по предписанию	Демонтаж Содержание работ: Демонтаж ВЧЗ и			
ПС 35кВ Жиздра									
КрЭС	1скш-10, ЛР,ШР и ТР-10 всех присоединений, ТН1-10	1	7 июл	7 июл		ТР; КР Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	В-10 ВЛ № 1,10	1	8 июл	8 июл		КР; Содержание работ: капитальный	1		
КрЭС	В-10 ВЛ № 2,11	1	9 июл	9 июл		КР; Содержание работ: капитальный	1		
КрЭС	ТСН1, СН-0,4	1	10 июл	10 июл		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	В-10 ВЛ № 3,	1	13 июл	13 июл		КР; Содержание работ: капитальный	1		
КрЭС	В-10 ВЛ № 4	1	14 июл	14 июл		КР; Содержание работ: капитальный	1		
КрЭС	В-10 ВЛ № 5	1	16 июл	16 июл		КР; Содержание работ: капитальный	1		
КрЭС	ТСН2, СН-0,4	1	17 июл	17 июл		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	В-10 ВЛ № 6	1	20 июл	20 июл		КР; Содержание работ: капитальный	1		
КрЭС	2скш-10, ЛР,ШР и ТР-10 всех присоединений, ТН2-10	1	21 июл	21 июл		ТР; КР Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	В-10 ВЛ № 7	1	22 июл	22 июл		КР; Содержание работ: капитальный	1		
КрЭС	СВ-10	1	23 июл	23 июл		КР; Содержание работ: капитальный	1		
КрЭС	В-10 ВЛ № 8	1	27 июл	27 июл		КР; Содержание работ: капитальный	1		
КрЭС	В-10 ВЛ № 9	1	28 июл	28 июл		КР; Содержание работ: капитальный	1		
КрЭС	В-35 Жиздра Судимир, ЛР-35 Жиздра Судимир, ВЧЗ,КС Жиздра Судимир,	3	29 июл	31 июл	перенесена с августа на июль	ТР;КР. Содержание работ: Текущий ремонт	3		
ПС 35кВ Тягаево									
КрЭС	В-10 ВЛ №1,2 ВЛ 10 кВ №1,2	1	6 июл	6 июл		КР; Содержание работ: Капитальный	1		
КрЭС	В-10 ВЛ №3,4 ВЛ 10 кВ №3,4	1	7 июл	7 июл		КР; Содержание работ: Капитальный	1		
КрЭС	2скш-10, Т2, ТН2-10, В-10 ВЛ №2,3,4,5, СВ-10	1	8 июл	8 июл		КР; Содержание работ: Капитальный	1		
КрЭС	1 скш-10, Т1, ТН1-10, В-10 ВЛ №1, СВ-10	1	9 июл	9 июл		КР; Содержание работ: Капитальный	1		
КрЭС	В-10 ВЛ №5, ВЛ 10 кВ №5, СВ-10	1	10 июл	10 июл		КР; Содержание работ: Капитальный	1		

Предприя тие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
КрЭС	1 скш-35, Т1, В-35 Т1, В-10 Т1, ТСН1	5	13 июл	17 июл		КР; ТР; Содержание работ: Капитальный	1		
КрЭС	2 скш-35, Т2, В-35 Т2, В-10 Т2, ТСН2	5	20 июл	24 июл		КР; ТР; Содержание работ: Капитальный	1		
КрЭС	1 скш-35, ВЛ 35 кВ Болва-Гягаево, СВ-35, ТН1-35	3	27 июл	29 июл		КР; ТР; Содержание работ: Капитальный	3		
ПО КЭС									
ЛЭП 110кВ									
ЛЭП 35кВ									
ПО КЭС	ВЛ 35 кВ Белев-Ульяново	24	1 июл	31 июл		ТР, Расширение просеки подрядной организацией.			
ПО КЭС	ВЛ 35 кВ Галкино-Грабцево с отп	4	28 июл	31 июл		КР, механизированная и ручная расчистка трассы.	4		
ПО КЭС	ВЛ 35 кВ Звягино-Рогачи	2	28 июл	29 июл		КР, замена участка провода	2		
ПО КЭС	ВЛ 35 кВ Подборки-Петровская	4	14 июл	17 июл		КР, механизированная и ручная расчистка трассы, установка	4		
ПО КЭС	ВЛ 35 кВ Сугоново-Рощинская	1	15 июл	15 июл		ТР, Расширение просеки подрядной организацией.			
ПО КЭС	ВЛ 35 кВ Ульяново - Дудоровская	24	1 июл	31 июл		ТР; Проверка и подтяжка болтовых соединений			
ПС-110, 35кВ									
ПС 110кВ Восход									
ПО КЭС	1скш -110;	5	1 июл	7 июл		Капитальный ремонт	5		
ПО КЭС	2 скш -110;	5	8 июл	14 июл		Капитальный ремонт	2		
ПО КЭС	ТСН1,ТСН2,В-6 Т1,В-6 Т2, СВ-6	5	15 июл	21 июл		Капитальный ремонт			
ПС 110кВ Калуга									
ПО КЭС	В-110 Калуга - КМЗ-1;	5	13 июл	17 июл		Капитальный ремонт	4		
ПО КЭС	В-110 Калуга - КМЗ-2	5	20 июл	24 июл		Капитальный ремонт	5		
ПС 110кВ Крутицы									
ПО КЭС	Т1	1	1 июл	1 июл		ТР; проф. испытания			
ПО КЭС	Т2	1	2 июл	2 июл		ТР; проф. испытания			

Предприя тие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
ПС 35 кВ Волконская									
ПО КЭС	КРУН-10,В-10 ВЛ № 5,7; В-10 Т1, ТСН1	6	1 июл	8 июл		ТР,Текущий ремонт			
ПО КЭС	1 скш - 10	7	8 июл	16 июл		КР, Капитальный ремонт			
ПС 35 кВ Ульяново									
ПО КЭС	Т2	3	16 июл	20 июл		Текущий ремонт	3		
ПО КЭС	В-35 Т2	2	21 июл	22 июл		Капитальный ремонт	2		
ПО КЭС	В-35 Кричина-Ульяново ; ЛР-35 Кричина-Ульяново;	3	23 июл	27 июл		Капитальный ремонт	3		
ПО КЭС	В-35 Ульяново-Дудоровская ; Ульяново-Дудоровская;	ЛР-35 3	28 июл	30 июл		Капитальный ремонт	3		
ПО ОЭС									
ЛЭП 110кВ									
ЛЭП 35кВ									
ПО ОЭС	ВЛ 35 кВ Космос-Лопатино	5	06.июл	10.июл		Замена дефектных изоляторов, вырубка опасных деревьев, выправка	5		
ПО ОЭС	ВЛ 35 кВ Лопатино-Рощинская	3	13.июл	15.июл		Замена дефектных изоляторов, вырубка опасных деревьев, выправка	3		
ПО ОЭС	ВЛ 35 кВ Медынь-Кременская	8	06.июл	15.июл		Верховой осмотр, вырубка опасных деревьев, замена изоляторов	8		
ПС-110, 35кВ									
ПС 110 кВ Белоусово									
ПО ОЭС	Оборудование ПС	23	01.июл	31.июл		Капитальный ремонт.	23		
ПС 35 кВ Тишнево									
ПО ОЭС	Оборудование ПС	23	01.июл	31.июл		Капитальный ремонт.	23		
ПС 35 кВ Салтыково									
ПО ОЭС	Оборудование ПС	23	01.июл	31.июл		Капитальный ремонт.	23		
ПС 35 кВ Шанская									
ПО ОЭС	Оборудование ПС	23	01.июл	31.июл		Капитальный ремонт.	23		

Предприя тие	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Выделенный в годовом графике срок ремонта		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
ПО ОЭС	1скш-10, ТН1-10	2	06.июл	07.июл		Текущий ремонт, профилактическое восстановление, профилактическое	2		
ПО ОЭС	2скш-10, ТН2-10	2	13.июл	14.июл		Текущий ремонт, профилактическое восстановление, профилактическое	2		

Зам.главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС

Истомин В.А.

Зам. главного инженера по эксплуатации и ремонтам

Шаньгин Е.В.

исп. Серебров Г.И.
т. 33-39