

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер филиала Калугаэнерго  
 ОАО "МРСК Центра и Приволжья"  
 А.Н.Пухов  
 " февраля 2015 г.

**График ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования филиала Калугаэнерго, не являющихся объектами диспетчеризации Смоленского РДУ на март 2015г.**

Предприятие	Диспетчерское наименование (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с	Основные работы	Разрешенный в годовом графике		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
<b>ПО КрЭС</b>									
<b>ЛЭП-110кВ</b>									
КрЭС	ВЛ 110 кВ Березовская - Хвостовичи 1	2	2 мар	3 мар		ТР; Содержание работ: ТР Вырубка	5		
КрЭС	ВЛ 110 кВ Березовская - Хвостовичи 2	2	4 мар	5 мар		ТР; Содержание работ: ТР Вырубка			
КрЭС	ВЛ 110 кВ Середейск - Маклаки	4	3 мар	6 мар		КР; Содержание работ: КР Расширение			
КрЭС	ВЛ 110 кВ Середейск - Маклаки	4	10 мар	13 мар		КР; Содержание работ: КР Расширение			
КрЭС	ВЛ 110 кВ Середейск - Маклаки	5	16 мар	20 мар		КР; Содержание работ: КР Расширение			
<b>ЛЭП-35кВ</b>									
КрЭС	ВЛ 35 кВ Фаянсовая - Желтоухи	5	2 мар	6 мар		ТР; Содержание работ: ТР Расширение	5		
КрЭС	ВЛ 35 кВ Фаянсовая - Желтоухи	4	10 мар	13 мар		ТР; Содержание работ: ТР Расширение	5		
КрЭС	ВЛ 35 кВ Бетлица - Троицкая	3	25 мар	27 мар		ТР; Содержание работ: ТР Вырубка	3		
КрЭС	ВЛ 35 кВ Хвостовичи - Терebenь	3	10 мар	12 мар		ТР; Содержание работ: ТР Вырубка	3		
<b>ПС-110,35 кВ</b>									
<b>ПС 110кВ Думиничи</b>									
КрЭС	В, ВЛ-10 №5,6,7; ТН1-10	1	4 мар	4 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	В, ВЛ-10 №2,3,8,9	1	5 мар	5 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	СВ1-10, СВ2-10, В-10 ВЛ №11	1	6 мар	6 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	В, ВЛ-10 №10,12; ТН2-10	1	9 мар	9 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	1 скш-35, Т1, В,ТР,ШР-35 Т1	1	19 мар	19 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	1 скш-35, ВЛ 35 кВ Думиничи- Хотьково, В-35 Думиничи- Хотьково	1	20 мар	20 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		

Предприятие	Диспетчерское наименование (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с	Основные работы	Разрешенный в годовом графике		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
КрЭС	1 скш-35, ВЛ 35 кВ Думиничи- Новая, В-35 Думиничи- Новая, ТН1-35	1	23 мар	23 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	Т1, ОД, КЗ-110 Т1, ТСН1	1	24 мар	24 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	Т2, ОД, КЗ-110 Т2, ТСН2	1	25 мар	25 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	2 скш-35, Т2, В,ТР,ШР-35 Т2	1	26 мар	26 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	2скш-35, ТН2-35, ШР-35 ТН2	1	26 мар	26 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	2 скш-35, ВЛ 35 кВ Думиничи-Брынь, В-35 Думиничи-Брынь	1	27 мар	27 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	В-10 Т1, СВ-35	1	30 мар	30 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт В-	1		
КрЭС	В-10 Т2	1	31 мар	31 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт В-	1		
<b>ПС 110 кВ Людиново</b>									
КрЭС	ТСН-4	3	2 мар	4 фев		ТР; Содержание работ: текущий ремонт	3		
КрЭС	1сш-6, ТН1-6, ТСН2-6	1	5 мар	5 мар		ТР; Содержание работ: текущий ремонт	1		
КрЭС	Т2, В-6 Т2, ТР-6 Т2	1	6 мар	6 мар		ТР; Содержание работ: текущий ремонт	1		
КрЭС	2сш-6, ТН2-6, ТСН1-6	1	10 мар	10 мар		ТР; Содержание работ: текущий ремонт	1		
КрЭС	Т3, В,ТР-6 Т3	1	11 мар	11 мар		ТР; Содержание работ: текущий ремонт	1		
КрЭС	В и КЛ-6 № 1,4	1	12 мар	12 мар		ТР; Содержание работ: текущий ремонт	1		
КрЭС	В и КЛ-6 №5, СВ-6	1	13 мар	13 мар		ТР; Содержание работ: текущий ремонт	1		
КрЭС	В и ВЛ-6 кабеля связи с 3скш	1	19 мар	19 мар		ТР; Содержание работ: текущий ремонт	1		
КрЭС	В и ВЛ-6 кабеля связи с 4скш	1	20 мар	20 мар		ТР; Содержание работ: текущий ремонт	1		
КрЭС	Т1, В-110 Т1	1	23 мар	23 мар		ТР; Содержание работ: замена селикагеля	1		
КрЭС	Т3, В-110 Т3	1	24 мар	24 мар		ТР; Содержание работ: замена селикагеля	1		
КрЭС	СВ-110, В-110 Литейная-Людиново Восточная, В-110 Литейная- Фаянсовая с отп. на Людиново, В-110	1	25 мар	25 мар		О; Содержание работ: Опробование	1		
КрЭС	В-110 Литейная-Людиново Западная.	1	26 мар	26 мар		ТР; Содержание работ: замена селикагеля	1		
КрЭС	Т2, В-110 Т2	1	27 мар	27 мар		ТР; Содержание работ: замена селикагеля	1		

Предприятие	Диспетчерское наименование (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с	Основные работы	Разрешенный в годовом графике		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
<b>ПС 110 кВ Руднево</b>									
КрЭС	ОД, КЗ-110 Т2; В-10 Т2, В-35 Т2, В-35 Середейск-Руднево, В-35 Руднево-Заря, СВ-35	1	2 мар	2 мар		О; Содержание работ: О. Опробование			
КрЭС	ОД, КЗ-110 Т1; В-10 Т1, В-35 Т1, В-10 ВЛ всех присоединений, СВ-10	1	3 мар	3 мар		О; Содержание работ: опробование			
<b>ПС 110 кВ. Хвастовичи</b>									
КрЭС	В-10 ВЛ всех присоединений, СВ13-10, СВ-35, В-10,35 Т2, ОД,КЗ-110 Т2	1	30 мар	30 мар		О; Содержание работ: О. Опробование	1		
КрЭС	В-35 ВЛ всех присоединений, Т1, В-10 Т1, В-35 Т1, ОД и КЗ-110 Т1	1	31 мар	31 мар		О; Содержание работ:О. Опробование	1		
<b>ПС 110кВ Чипляево</b>									
КрЭС	В-10 ВЛ № 8,9,10,11, СВ-10, В-35 Чипляево-Сп.Деменск, В-35 Чипляево-Барятино,	1	6 мар	6 мар		О; Содержание работ: О. Опробование	1		
КрЭС	Т1, ОД,КЗ-110 Т1, В-10,35 Т1, Т2, ОД,КЗ-110 Т2, В-10,35 Т2	1	10 мар	10 мар		ТР; Содержание работ: текущий ремонт	1		
<b>ПС 35кВ Асмолово</b>									
КрЭС	В-10 ВЛ всех присоединений, СВ-35, Т1, В-10,35 Т1	1	6 мар	6 мар		О; Содержание работ: Опробование	1		
<b>ПС 35кВ Букань</b>									
КрЭС	В-10 ВЛ всех присоединений, СВ-10, Т1, В-10 Т1, В-35 Т1	1	3 мар	3 мар		О; Содержание работ: Опробование	1		
КрЭС	Т2, В-10 Т2, В-35 Т2, СВ-35	1	4 мар	4 мар		О; Содержание работ: Опробование	1		
<b>ПС 35кВ Дабужа</b>									
КрЭС	В-10 ВЛ всех присоединений, СВ-10, СВ-35, Т1, В-35 Т1, В-10 Т1; Т2, В-35 Т2, В-10 Т2	1	31 мар	31 мар		О; Содержание работ: Опробование	1		
<b>ПС 35кВ Закрутое</b>									
КрЭС	В-10 ВЛ всех присоединений, СВ-10, СВ-35	1	4 мар	4 мар		О; Содержание работ: Опробование	1		
КрЭС	Т1, В-10 Т1, В-35 Т1; Т2, В-10 Т2, В-35 Т2	1	5 мар	5 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
<b>ПС 35кВ Людково</b>									
КрЭС	В-10 ВЛ всех присоединений, Т1, В-10 Т1, В-35 Т1	1	3 мар	3 мар		О; Содержание работ: Опробование	1		
<b>ПС 35 кВ Спас-Деменск</b>									
КрЭС	В-10 ВЛ № 1,2,3, В-10 Т1	1	23 мар	23 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт В-	1		

Предприятие	Диспетчерское наименование (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с	Основные работы	Разрешенный в годовом графике		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
КрЭС	В-10 ВЛ № 4,5,7, В-10 Т2	1	24 мар	24 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт В-	1		
КрЭС	В-10 ВЛ № 8,9,10, СВ-10	1	25 мар	25 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт В-	1		
КрЭС	В-10 ВЛ № 11,12,13, ТН1-10	1	26 мар	26 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт В-	1		
КрЭС	В-10 ВЛ № 14,15, ТН2-10	1	27 мар	27 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт В-	1		
КрЭС	Т1, В-35 Т1, ТСН1	1	30 мар	30 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	Т2, В-35 Т2, ТСН2	1	31 мар	31 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
<b>ПС 35кВ Троицкая</b>									
КрЭС	В-10 ВЛ всех присоединений, СВ-35, Т1, В-35 Т1, В-10 Т1	1	2 мар	2 мар		О; Содержание работ: Опробование	1		
<b>ПС 35кВ Фоминичи</b>									
КрЭС	В, ВЛ-10 № 1,3,4, В-10 Т1	1	11 мар	11 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	В, ВЛ-10 № 5,6,8, В-10 Т2	1	12 мар	12 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	В, ВЛ-10 № 9,10, СВ-10	1	13 мар	13 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	ТН1-10, ТН2-10	1	20 мар	20 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	Т1, В-35 Т1, ТСН1	1	16 мар	16 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	Т2, В-35 Т2, ТСН2	1	17 мар	17 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	1скш-35, СВ-35, ВЛ-35 Маклаки-Фоминичи	1	18 мар	18 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
КрЭС	2скш-35, ТН2-35, ВЛ-35 Асмолово-Фоминичи	1	19 мар	19 мар		ТР; Содержание работ: Текущий ремонт	1		
<b>ПО КЭС</b>									
<b>ЛЭП 110кВ</b>									
КЭС	ВЛ 110 кВ Шепелево- Кричина с отп.	3	3 мар	5 мар		ТР; Содержание работ: Ремонт эл.магнитной блокировки привода на ОР-110 Шепелево-Кричина с отп.			
КЭС	ВЛ 110 кВ Шепелево-Сосенская 1	2	17 мар	18 мар		ТР; Замена изоляторов на опорах №8,13. А/г: 02:00			

Предприятие	Диспетчерское наименование (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с	Основные работы	Разрешенный в годовом графике		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
КЭС	ВЛ 110 кВ Шепелево-Сосенская 2	2	19 мар	20 мар		ТР; Замена изоляторов на опорах №8,13. А/г: 02:00			
<b>ЛЭП 35кВ</b>									
КЭС	ВЛ-35 Галкино-Грабцево с отп.	2	3 мар	4 мар		ТР; Замена изоляции оп №17.30.71.80.№4.14.25.30.32. отп ПС			
КЭС	ВЛ 35 кВ Подборки-Петровская	2	11 мар	12 мар		ТР; Замена изоляции оп №16.17.19.48.49.51.60.64.66			
КЭС	ВЛ-35 Пятовская-Муратовка	1	10 мар	10 мар		ТР; Верховой осмотр			
<b>ПС-110, 35кВ</b>									
<b>ПС 110 кВ Агеево</b>									
КЭС	ВЛ-35 Агеево-Песочная,В-35 Агеево-Песочная	1	3 мар	3 мар		ТР. Замена привода на ЛР -35 Агеево- Песочная			
КЭС	ВЛ-35 Агеево- Корекозово,В-35 Агеево- Корекозово	1	4 мар	4 мар		ТР. Замена привода на ЛР -35 Агеево- Корекозово			
КЭС	ВЛ-110 Агеево-Перемышль 1,В-110 Агеево- Перемышль 1,ОР-110 Агеево-Перемышль 1	1	5 мар	5 мар		ТР. Замена привода на ОР -110 Агеево- Перемышль1,ЛР -110 Агеево- Перемышль1			
КЭС	ВЛ-110 Агеево-Перемышль 2,В-110 Агеево- Перемышль 2,ОР-110 Агеево-Перемышль 2	1	6 мар	6 мар		ТР. Замена привода на ОР -110 Агеево- Перемышль2, ЛР -110 Агеево- Перемышль2			
КЭС	В-35 Агеево- Корекозово	1	10 мар	10 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
КЭС	В-110 Агеево- Перемышль 1	1	11 мар	11 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
КЭС	В-110 Агеево- Перемышль 2	1	12 мар	12 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
КЭС	В-110,35,10 Т1	1	13 мар	13 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
КЭС	скш-35,ТН-35	1	13 мар	13 мар		ТР. Замена привода на ШР-35 ТН			
КЭС	скш-35,В -35 Т1	1	13 мар	13 мар		ТР. Замена привода на ШР-35 Т1			
КЭС	скш-35,В -35 Т2	1	13 мар	13 мар		ТР. Замена привода на ШР-35 Т2			
КЭС	В-110,35,10 Т2	1	16 мар	16 мар		ТР. Опробование приводов от защит			

Предприятие	Диспетчерское наименование (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с	Основные работы	Разрешенный в годовом графике		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
КЭС	скш-35,В -35 Агеево-Песочная	1	17 мар	17 мар		ТР. Замена привода на ШП-35 Агеево-Песочная			
КЭС	скш-35,В -35 Агеево- Корекозово	1	17 мар	17 мар		ТР. Замена привода на ШП-35 Агеево-Корекозово			
КЭС	В-110 Агеево-Перемышль 2	1	18 мар	18 мар		ТР. Замена привода на ШП1 -110 Агеево-Перемышль2			
КЭС	В-110 Агеево-Перемышль 1	1	19 мар	19 мар		ТР. Замена привода на ШП1 -110 Агеево-Перемышль1			
КЭС	T1	1	24 мар	24 мар		ТР. Замена привода на ШП1-110 T1			
<b>ПС 110 кВ Азарово</b>									
КЭС	В-35 T4	2	23 мар	24 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
КЭС	ШСВ-35	2	23 мар	24 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
КЭС	В- 35 Осеньеве Азарово 1 с отп., Осеньеве Азарово 2 с отп., Галкино- Грабцево	2	23 мар	24 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
<b>ПС 110 кВ Ахлебнино</b>									
КЭС	В-110 Орбита-Дурава с отп.	1	19 мар	19 мар		ТР, Содержание работ: ТР и опробование привода;			
<b>ПС 110 кВ Калуга</b>									
КЭС	В-110 T1, T2	2	30 мар	31 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
КЭС	В-110 Калуга ПРМЗ	2	30 мар	31 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
<b>ПС 110 кВ Кондрово</b>									
КЭС	ВЛ-110 Кондрово-Рулон 1	1	3 мар	3 мар		ТР. Замена привода на ЛР-110 Кондрово-Рулон 1			
КЭС	В-110 Кондрово-Рулон 1	1	3 мар	3 мар		ТР. Замена привода на ШП-110 Кондрово-Рулон 1			
КЭС	T3	1	3 мар	3 мар		ТР. Замена привода на ШП-110 T3			

Предприятие	Диспетчерское наименование (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с	Основные работы	Разрешенный в годовом графике		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
КЭС	В-110 Юхнов-Кондрово Южн.с отп	1	5 мар	5 мар		ТР. Замена привода на ШП-110 Юхнов - Кондрово Южн. с отп.			
КЭС	В-110 Юхнов-Кондрово Сев.с отп	1	5 мар	5 мар		ТР. Замена привода на ШП-110 Юхнов - Кондрово Сев. с отп.			
КЭС	T2	1	11 мар	11 мар		ТР. Замена привода на ШП-110 T2			
КЭС	ВЛ-110 Кондрово-Рулон 2	1	13 мар	13 мар		ТР. Замена привода на ЛР-110 Кондрово-Рулон 2			
КЭС	В-110 Кондрово-Рулон 2	1	13 мар	13 мар		ТР. Замена привода на ШП-110 Кондрово-Рулон 2			
КЭС	T1	1	13 мар	13 мар		ТР. Замена привода на ШП-110 T1			
<b>ПС 110 кВ Крутицы</b>									
КЭС	В-110 T1,T2.	2	10 мар	11 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
<b>ПС 110 кВ Пегас</b>									
КЭС	В 110 T1,T2.	2	16 мар	17 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
<b>ПС 110 кВ Ферзиково</b>									
КЭС	В-35,10 T2	1	17 мар	17 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
КЭС	В-35,10 T1	1	18 мар	18 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
<b>ПС 35 кВ Грабцево</b>									
КЭС	В-35 Грабцево- Бебелево	2	25 мар	26 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
КЭС	В-35 Галкино- Грабцево	2	25 мар	26 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
КЭС	СВ-35	2	25 мар	26 мар		ТР. Опробование приводов от защит			
<b>ПС 35 кВ Дудоровская</b>									
КЭС	В-10 ВЛ № 2,4,6,8	5	2 мар	6 мар		Капитальный ремонт			
КЭС	ТН2-10, ТСН2	2	10 мар	11 мар		Текущий ремонт			
КЭС	В-10 T1	2	12 мар	13 мар		Капитальный ремонт			

Предприятие	Диспетчерское наименование (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с	Основные работы	Разрешенный в годовом графике		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
КЭС	T2	2	18 мар	20 мар		Текущий ремонт			
КЭС	ОД,КЗ-35 Т2,ОПН-35, ТТ-35,ШР-35 Т2	5	23 мар	27 мар		Текущий ремонт			
КЭС	ЛР-35 Ульяново-Дудоровская	2	30 мар	31 мар		Капитальный ремонт			
<b>ПО ОЭС</b>									
<b>ЛЭП 110кВ</b>									
ОЭС	ВЛ 110 кВ Мирная-Белкино 1	2	17.мар	18.мар		Замена дефектных изоляторов, вырубка опасных деревьев.	2	17.мар	18.мар
ОЭС	ВЛ 110 кВ Мирная-Белкино 2	2	19.мар	20.мар		Замена дефектных изоляторов, вырубка опасных деревьев.	2	19.мар	20.мар
<b>ЛЭП 35кВ</b>									
ОЭС	ВЛ 35 кВ Русиново-Текстильная 1	2	24.мар	25.мар		Замена дефектных изоляторов, вырубка опасных деревьев.	2	24.мар	25.мар
ОЭС	ВЛ 35 кВ Русиново-Текстильная 2	2	26.мар	27.мар		Замена дефектных изоляторов, вырубка опасных деревьев.	2	26.мар	27.мар
<b>ПС-110, 35кВ</b>									
<b>ПС 220 кВ Созвездие</b>									
ОЭС	В-10	3	02.мар	04.мар		Опробование. Поочередно.	3	02.мар	04.мар
<b>ПС 110 кВ Протва</b>									
ОЭС	ОД, КЗ-110 Т1, Т2; В-35,10	21	02.мар	31.мар		Опробование. Поочередно.	21	02.мар	31.мар
<b>ПС 110 кВ Радищево</b>									
ОЭС	ОД, КЗ-110 Т1, Т2; В-10	10	16.мар	27.мар		Опробование. Поочередно.	10	16.мар	27.мар
<b>ПС 110 кВ Строительная</b>									
ОЭС	ШР, ОД, КЗ-110 Т1, Т2; В-10	12	02.мар	18.мар		Опробование. Поочередно.	12	02.мар	18.мар
<b>ПС 110 кВ Русиново</b>									
ОЭС	В-1,35,10	12	16.мар	31.мар		Опробование. Поочередно.	12	16.мар	31.мар
<b>ПС 110 кВ Кирпичная</b>									



Предприятие	Диспетчерское наименование (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с	Основные работы	Разрешенный в годовом графике		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
ОЭС	Оборудование ПС	21	02.мар	31.мар		Капитальный ремонт.	21	02.мар	31.мар
<b>ПС 110 кВ Космос</b>									
ОЭС	В-10	10	16.мар	28.мар		Техническое обслуживание и опробование. Поочередно.	10	16.мар	28.мар
<b>ПС 110 кВ Ворсино</b>									
ОЭС	ОД, КЗ-110 Т1, Т2; В-10	15	10.мар	30.мар		Техническое обслуживание и опробование. Поочередно.	15	10.мар	30.мар
ОЭС	Т1, Т2	2	10.мар	11.мар		Техническое обслуживание. Поочередно.	2	10.мар	11.мар
<b>ПС 110 кВ Юхнов</b>									
ОЭС	В-35 всех отходящих присоединений 1,2скш-35	2	02.мар	03.мар		Опробование. Поочередно.	2	02.мар	03.мар
ОЭС	2скш-35, ВЛ-35 Юхнов-Агарышево	1	04.мар	04.мар		Покраска металлоконструкций порталов 2скш-35 и ВЛ-35 Юхнов- Агарышево	1	04.мар	04.мар
<b>ПС 35 кВ Петрищево</b>									
ОЭС	В-35,10	7	02.мар	11.мар		Опробование. Поочередно.	7	02.мар	11.мар
<b>ПС 35 кВ Рошинская</b>									
ОЭС	Т1	1	12.мар	12.мар		Техническое обслуживание.	1	12.мар	12.мар
ОЭС	В-35,10	12	12.мар	27.мар		Опробование. Поочередно.	12	12.мар	27.мар
<b>ПС 35 кВ Тарутино</b>									
ОЭС	В-35,10	8	02.мар	12.мар		Опробование. Поочередно.	8	02.мар	12.мар
<b>ПС 35 кВ Кудиново</b>									
ОЭС	В-35,10	10	10.мар	23.мар		Опробование. Поочередно.	10	10.мар	23.мар
<b>ПС 35 кВ Климовская</b>									

Предприятие	Диспетчерское наименование (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с	Основные работы	Разрешенный в годовом графике		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
ОЭС	В-10 ВЛ№1,2,3,4	1	05.мар	05.мар		Опробование. Поочередно.	1	05.мар	05.мар
ОЭС	ТСН1, ТН1-10	1	06.мар	06.мар		Текущий ремонт.	1	06.мар	06.мар
ОЭС	Т1, ВЛ-35 Юхнов-Рыляки 1 с отп.	1	10.мар	01.окт		Текущий ремонт КС, ВЧЗ-35, ЛР-35 Юхнов-Рыляки 1 с отп. Текущий ремонт и опробование В-35 Т1.	1	10.мар	01.окт
ОЭС	ВЛ-35 Юхнов-Рыляки 1 с отп.	1	11.мар	11.мар		Текущий ремонт ЛР-35 Юхнов-Рыляки 1 с отп.	1	11.мар	11.мар
<b>ПС 35 кВ Щелканово</b>									
ОЭС	В-35,10	2	12.мар	13.мар		Опробование. Поочередно.	2	12.мар	13.мар
<b>ПС 35 кВ Износки</b>									
ОЭС	ОД,КЗ-35 Т1,Т2; В-35,10	2	16.мар	17.мар		Опробование. Поочередно.	2	16.мар	17.мар
<b>ПС 35 кВ Агарышево</b>									
ОЭС	ОД,КЗ-35 Т1, Т2; В-35,10	2	23.мар	24.мар		Опробование. Поочередно.	2	23.мар	24.мар
ОЭС	Т1, Т2	2	25.мар	26.мар		Текущий ремонт. Поочередно	2	25.мар	26.мар
<b>ПС 35 кВ Рыляки</b>									
ОЭС	ОД,КЗ-35 Т1,Т2; В-10	2	18.мар	19.мар		Опробование. Поочередно.	2	18.мар	19.мар
<b>ПС 35 кВ Передел</b>									
ОЭС	ОД,КЗ-35 Т1; В-35,10	1	20.мар	20.мар		Опробование. Поочередно.	1	20.мар	20.мар
<b>ПС 35 кВ Кременская</b>									
ОЭС	В-35,10	2	30.мар	31.мар		Опробование. Поочередно.	2	30.мар	31.мар
<b>ПС 35 кВ Шанская</b>									

Предприятие	Диспетчерское наименование (ЛЭП, ПС, оборудование)	Разрешённый срок ремонта*			Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с	Основные работы	Разрешенный в годовом графике		
		Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончани е (дата)
ОЭС	В-35,10	2	16.мар	17.мар		Опробование. Поочередно.	2	16.мар	17.мар

Зам.главного инженера по ОТУ - начальник ЦУС  
Калугаэнерго

Истомин В.А.

Зам. главного инженера по эксплуатации и ремонтам

Шаньгин Е.В.

исп. Серебров Г.И.  
т. 33-39