

Заместитель директора -
 Главный инженер филиала "Вязаньэнерго"
 ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
 А.В. Латышинов
 26.02.2015г.

График ремонта ЛЭП и оборудования на март месяц 2015 года по филиалу "Вязаньэнерго"

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта			Примечания: анимация: причина отъезда или	Примечания: вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график			Заявленный в головной график			Выделенный в головном графике				
	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)			Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Код во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во (дней)	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ВЛ 110кВ																
ВЛ 110кВ Ново-Рязанская ТЭЦ-Факел с отп.	2	02.03.15	03.03.15		Верховой осмотр. АГ 1ч.	2	02.03.15	03.03.15	2	02.03.15	03.03.15	2	02.03.15	03.03.15	2	02.03.15
ВЛ 110кВ Пушкино-Вожа	28	04.03.15	31.03.15		Капитальный ремонт. АГ 2ч.	28	04.03.15	31.03.15	28	04.03.15	31.03.15	28	04.03.15	31.03.15	28	04.03.15
ВЛ 110кВ Ново-Рязанская ТЭЦ-Факел с отп.	9	23.03.15	31.03.15		Капитальный ремонт. АГ 2ч.	9	23.03.15	31.03.15	10	01.04.15	10.04.15	9	23.03.15	31.03.15	9	23.03.15
ПС 110кВ Вожа																
2 сек. ш. 110кВ	2	30.03.15	31.03.15		Текущий ремонт Т-2, ОД 110кВ Т-2, КЗ 110кВ Т-2. Опробование приводов ОД 110кВ Т-2, КЗ 110кВ Т-2, в/к, ТГ, АГ 2ч.	2	30.03.15	31.03.15	2	30.03.15	31.03.15	2	30.03.15	31.03.15	2	30.03.15
Т-2	2	30.03.15	31.03.15		Текущий ремонт Т-2, ОД 110кВ Т-2, КЗ 110кВ Т-2. Опробование приводов ОД 110кВ Т-2, КЗ 110кВ Т-2, в/к, ТГ. Профлактические испытания Т-2, АГ 2ч.	2	30.03.15	31.03.15	2	30.03.15	31.03.15	2	30.03.15	31.03.15	2	30.03.15
ПС 110кВ Дятливе																
1 СШ 110кВ					Реконструкция. Перевод присоединений на 2 СШ 110кВ. Замена ДР, ПР присоединений 110кВ 1 СШ АГ в/з.	164	02.02.15	15.07.15	164	02.02.15	15.07.15	164	02.02.15	15.07.15	164	02.02.15
ВЛ 110кВ Пушкино-Дятливе с отп.					Замена ДР 110кВ ВЛ Пушкино-Дятливе с отп. АГ в/з.	14	17.02.15	02.03.15	15	03.03.15	17.03.15	14	17.02.15	02.03.15	14	17.02.15
ВЛ 110кВ ВЛ Пушкино-Дятливе с отп.					Замена ДР 110кВ ВЛ Дятливе-Подвязье с отп. АГ в/з.	15	03.03.15	17.03.15	14	17.02.15	02.03.15	15	03.03.15	17.03.15	15	03.03.15
ВЛ 110кВ Дятливе-Подвязье с отп.					Замена ДР 110кВ ВЛ Дятливе-Рязань с отп., ПР 110кВ 1 СШ ВЛ Дятливе-Рязань с отп. АГ в/з.	15	18.03.15	01.04.15	15	18.03.15	01.04.15	15	18.03.15	01.04.15	15	18.03.15
ВЛ 110кВ Дятливе-Рязань с отп.					Отказано, (запрет на переключения в ОРУ 110кВ ПС 110кВ Дятливе до восстановления нормальной схемы, ДТЭЦ)											
ВЛ 110кВ ВЛ Дятливе-Разлив 1					Опробование автоматики. Первый профконтроль привода ЭВ, в/к ТГ. Для производства переключений на ПС 110кВ Разлив.	1	16.03.15	16.03.15	1	16.03.15	16.03.15	1	16.03.15	16.03.15	1	16.03.15
ЭВ 110кВ ВЛ Дятливе-Разлив 1					Для производства переключений на ПС 110кВ Разлив.	1	20.03.15	20.03.15	1	20.03.15	20.03.15	1	20.03.15	20.03.15	1	20.03.15

ЭВ 110кВ ВЛ Дятливево-Разлив2					Опробование автоматики. Первый пропуск привода ЭВ, в/к ТТ. Для производства переключений на ПС 110кВ Разлив.	1	23.03.15	23.03.15	1	23.03.15	23.03.15	1	23.03.15	23.03.15
ЭВ 110кВ ВЛ Дятливево-Разлив2					Для производства переключений на ПС 110кВ Разлив.	1	27.03.15	27.03.15	1	* 27.03.15	27.03.15	1	27.03.15	27.03.15
ПС 110кВ Истье														
МВ 110кВ Т-1		3	02.03.15	04.03.15	Техническое обслуживание опробование МВ 110кВ Т-1. Текущий ремонт Т-1. АГ 2ч.	3	02.03.15	04.03.15	3	02.03.15	04.03.15	3	02.03.15	04.03.15
Т-1		3	02.03.15	04.03.15	Текущий ремонт АГ 2ч.	3	02.03.15	04.03.15	3	02.03.15	04.03.15	3	02.03.15	04.03.15
МВ 110кВ Т-2		3	10.03.15	12.03.15	Техническое обслуживание. Опробование МВ 110кВ Т-2. Текущий ремонт Т-2. АГ 2ч.	3	10.03.15	12.03.15	3	10.03.15	12.03.15	3	10.03.15	12.03.15
Т-2		3	10.03.15	12.03.15	Текущий ремонт АГ 2ч.	3	10.03.15	12.03.15	3	10.03.15	12.03.15	3	10.03.15	12.03.15
ПС 110кВ Колоде														
1 сек.ш. 110кВ		5	02.03.15	06.03.15	Текущий ремонт Т-1, ОД 110кВ Т-1. Техническое обслуживание. Опробование МВ 110кВ Т-1. АГ 2ч.	5	02.03.15	06.03.15	5	02.03.15	06.03.15	5	02.03.15	06.03.15
МВ 110кВ Т-1		5	02.03.15	06.03.15	Техническое обслуживание. опробование МВ 110кВ Т-1. АГ 2ч.	5	02.03.15	06.03.15	5	02.03.15	06.03.15	5	02.03.15	06.03.15
Т-1		5	02.03.15	06.03.15	Текущий ремонт Т-1, ОД 110кВ Т-1. АГ 2ч.	5	02.03.15	06.03.15	5	02.03.15	06.03.15	5	02.03.15	06.03.15
2 сек.ш. 110кВ		4	10.03.15	13.03.15	Текущий ремонт Т-2, ОД 110кВ Т-2. Техническое обслуживание. опробование МВ 110кВ Т-2. АГ 2ч.	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15
МВ 110кВ Т-2		4	10.03.15	13.03.15	Техническое обслуживание опробование МВ 110кВ Т-2. АГ 2ч.	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15
Т-2		4	10.03.15	13.03.15	Текущий ремонт Т-2, ОД 110кВ Т-2. АГ 2ч.	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15
СМВ 110кВ		1	11.03.15	11.03.15	Опробование автоматики СМВ 110кВ. АГ 1ч.	1	11.03.15	11.03.15	1	* 11.03.15	11.03.15	1	11.03.15	11.03.15
ПС 110кВ Дихачево														
МВ 110кВ ВЛ Ново-Рязанская ТЭЦ-Дихачево1		2	23.03.15	24.03.15	Техническое обслуживание МВ 110кВ ВЛ Ново-Рязанская ТЭЦ-Дихачево1. Опробование автоматики. АГ 1ч.	2	23.03.15	24.03.15	2	23.03.15	24.03.15	2	23.03.15	24.03.15
МВ 110кВ ВЛ Дихачево-Колоде		2	25.03.15	26.03.15	Техническое обслуживание МВ 110кВ ВЛ Дихачево-Колоде. Опробование автоматики. АГ 1ч.	2	25.03.15	26.03.15	2	25.03.15	26.03.15	2	25.03.15	26.03.15
ПС 110кВ Луч														
Т-1 и 1 сек.ш.-110кВ		5	02.03.15	06.03.15	Текущий ремонт Т-1, ОД 110кВ Т-1, КЭ 110кВ Т-1. Опробование привода ОД 110кВ Т-1, КЭ 110кВ Т-1. Техническое обслуживание ТН 110кВ 1 сек.ш. Профилактический контроль цепей в/к ТТ 110кВ (учет) ВЛ 110кВ Михайлов-Луч1. АГ 2ч. Откл.: АПВ ВЛ 110кВ Михайлов-Луч1 на ПС 500кВ Михайловская.	5	02.03.15	06.03.15	5	02.03.15	06.03.15	5	02.03.15	06.03.15

Т-2 и 2 сек.ш.-110кВ	4	10.03.15	13.03.15		Текущий ремонт Т-2, ОД 110кВ Т-2, КЗ 110кВ Т-2. Опробование приводов ОД 110кВ Т-2, КЗ 110кВ Т-2. Техническое обслуживание ТН 110кВ 2 сек.ш. Профилактический контроль цепей в/к ТТ 110кВ (учет) ВЛ 110кВ Михайлов-Луч 2. Откл.: АПВ ВЛ 110кВ Михайлов-Луч 2 на ПС 500кВ Михайловская	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15
ВЛ 110кВ Михайлов-Луч 1	1	02.03.15	02.03.15		Профилактический контроль цепей в/к ТТ-110кВ учет	1	02.03.15	02.03.15						
ВЛ 110кВ Михайлов-Луч 2	1	10.03.15	10.03.15		Профилактический контроль цепей в/к ТТ-110кВ учет	1	10.03.15	10.03.15						
ПС 500кВ Михайлов						1								
ВВ-110кВ Михайлов-Луч 1	1	02.03.15	02.03.15		Для вывода ВЛ 110кВ Михайлов-Луч 1	1	02.03.15	02.03.15						
ВВ-110кВ Михайлов-Луч 2	1	10.03.15	10.03.15		Для вывода ВЛ 110кВ Михайлов-Луч 2	1	10.03.15	10.03.15						
ПС 110кВ Ока														
Т-1 и 1 сек.ш.-110кВ	5	02.03.15	06.03.15		Текущий ремонт. Техническое обслуживание ЭВ 110кВ Т-1. АГ 2ч.	5	02.03.15	06.03.15	5	02.03.15	06.03.15	5	02.03.15	06.03.15
ВЛ 110кВ Дятливе-Есенино с отп.	1	02.03.15	02.03.15		б/о для производства переключений для вывода в ремонт 1 сек.ш. и Т-1 на ПС Ока	1	02.03.15	02.03.15	1	02.03.15	02.03.15	1	02.03.15	02.03.15
ВЛ 110кВ Дятливе-Есенино с отп.	1	06.03.15	06.03.15		б/о для производства переключений для вывода в работу 1 сек.ш. и Т-1 на ПС Ока	1	06.03.15	06.03.15	1	06.03.15	06.03.15	1	06.03.15	06.03.15
Т-2 и 2 сек.ш.-110кВ	4	10.03.15	13.03.15		Текущий ремонт. Техническое обслуживание ЭВ 110кВ Т-2. АГ 2ч.	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15	4	10.03.15	13.03.15
ВЛ 110кВ Дятливе-Рыбное с отп.	1	10.03.15	10.03.15		б/о для производства переключений для вывода в ремонт 2 сек.ш. и Т-2 на ПС Ока	1	10.03.15	10.03.15	1	10.03.15	10.03.15	1	10.03.15	10.03.15
ВЛ 110кВ Дятливе-Рыбное с отп.	1	13.03.15	13.03.15		б/о для производства переключений для ввода в работу 2 сек.ш. и Т-2 на ПС Ока	1	13.03.15	13.03.15	1	13.03.15	13.03.15	1	13.03.15	13.03.15
ПС 110кВ Разлив														
Т-1 и 1 сек.ш.-110кВ	5	16.03.15	20.03.15		Текущий ремонт Т-1, ОД 110кВ Т-1, КЗ 110кВ Т-1. Профилактический контроль защиты, автоматич. управления, приводов ОД 110кВ Т-1, КЗ 110кВ Т-1. Профилактические испытания Т-1, ТН 110кВ 1 сек.ш. АГ 2ч.	5	16.03.15	20.03.15	5	16.03.15	20.03.15	5	16.03.15	20.03.15
Т-2 и 2 сек.ш.-110кВ	5	23.03.15	27.03.15		Текущий ремонт Т-2, ОД 110кВ Т-2, КЗ 110кВ Т-2. Профилактический контроль защиты, автоматич. управления, приводов ОД 110кВ Т-2, КЗ 110кВ Т-2. Профилактические испытания Т-2, ТН 110кВ 2 сек.ш. АГ 2ч.	5	23.03.15	27.03.15	5	23.03.15	27.03.15	5	23.03.15	27.03.15

ПС 110кВ ФакеЛ										
МВ-110кВ ВЛ Ново-Рязанская ТЭЦ-ФакеЛ с отп.	1	31.03.15	31.03.15		Техническое обслуживание МВ-110кВ ВЛ Ново-Рязанская ТЭЦ-ФакеЛ с отп. Опробование МВ-110кВ ВЛ Ново-Рязанская ТЭЦ-ФакеЛ с отп. Профилактические испытания вводов 110кВ ВЛ Ново-Рязанская ТЭЦ-ФакеЛ с отп. АГ 2ч.	1	31.03.15	31.03.15	1	31.03.15
ПС 110кВ Собчаково										
МВ-110 кВ ВЛ Собчаково-Истье	1	16.03.15	16.03.15		Текущий ремонт: чистка изоляции, осмотр изоляции, чистка и смазка привода, замена сепкагеля во вращающихся выс. вводов, доливка масла МВ-110 кВ. Опробование автоматики МВ-110 кВ. а/г 2ч	1	16.03.15	16.03.15	1	16.03.15
МВ-110 кВ ВЛ Собчаково-Истье	1	17.03.15	17.03.15		Кратковременно. На время опробования ОД-110кВ Т-1. а/г Юмин.	1	17.03.15	17.03.15	1	17.03.15
СМВ-110кВ	1	17.03.15	17.03.15		Кратковременно. На время опробования ОД-110кВ Т-1. а/г Юмин.	1	17.03.15	17.03.15	1	17.03.15
Т-1	1	17.03.15	17.03.15		Текущий ремонт: чистка изоляции, осмотр изоляции, чистка контактов главной цепи, замена сепкагеля, доливка масла ТН-110 кВ №1 а/г 2ч.	1	17.03.15	17.03.15	1	17.03.15
1 сек. Ш.-110кВ	1	17.03.15	17.03.15		Текущий ремонт: Чистка изоляции, осмотр изоляции, чистка и смазка привода, замена сепкагеля во вращающихся выс. вводов, доливка масла МВ-110 кВ. Опробование автоматики МВ-110 кВ. а/г 2ч	1	17.03.15	17.03.15	1	17.03.15
МВ-110 кВ ВЛ Листвянка-Собчаково	1	18.03.15	18.03.15		Кратковременно. На время опробования ОД-110кВ Т-2. а/г Юмин.	1	18.03.15	18.03.15	1	18.03.15
МВ-110 кВ ВЛ Листвянка-Собчаково	1	19.03.15	19.03.15		Кратковременно. На время опробования ОД-110кВ Т-2. а/г Юмин.	1	19.03.15	19.03.15	1	19.03.15
СМВ-110кВ	1	19.03.15	19.03.15		Текущий ремонт: Чистка изоляции, осмотр изоляции, чистка контактов главной цепи, чистка и смазка привода, смазка шарнирных соединений ОД-110 кВ Т-1, Т-1. Опробование автоматики ОД а/г 2ч	1	19.03.15	19.03.15	1	19.03.15
Т-2	1	19.03.15	19.03.15		Текущий ремонт: Чистка изоляции, осмотр изоляции, чистка контактов главной цепи, замена сепкагеля, доливка масла ТН-110 кВ №1 а/г 2ч.	1	19.03.15	19.03.15	1	19.03.15
2 сек. Ш.-110кВ	1	19.03.15	19.03.15		Текущий ремонт: Чистка изоляции, осмотр изоляции, чистка контактов главной цепи, замена сепкагеля, доливка масла ТН-110 кВ №1 а/г 2ч.	1	19.03.15	19.03.15	1	19.03.15

